

## Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauv	vorhabens:		
Landgericht Amberg			
Generalsanierung Schv	vurgerichtsgebäude BAII - l	Innenputzarbeiten	
ausführendes Unterne	hmen / Referenznehmer:		
Name: Form & Farbe E			
Steinfeldweg 11	a contract that are a trace at		
vertraglich gebunden als:	☑ Hauptauftragnehmer	☐ ARGE-Partner	☐ Nachunternehmer
Bauherr / Auftraggebe	r / Referenzgeber:		
Name / Bezeichnung:	Staatliches Bauan	nt Amberg-Sulzbach	
Straße / Nr.:	Straße / Nr.: Archivstr. 11		
PLZ / Ort	92224 Amberg		
Ort der Ausführung (O	rt, Straße)		
	egierungsstr. 8, 92224 Amb	erg	
Informationen zur Bau	maßnahme:		
Art der Baumaßnahme	: Neubau	∪mbau	□ Denkmal
	chnittlich eingesetzten Arbe	eitnehmer: 6-13	
Auftragswert der nachg	enannten Leistungen (€):	640.585,00	
Baubeginn:	11/13	Fertigstellungstermin:	08/15
(Monat / Jahr)		(Monat / Jahr)	
Referenz für folgende			
Nummer Bezeichn	ung		
112-11 Putz- u	nd Stuckarbeiten		



## stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

- Kalkputzarbeiten (ca. 8000m²) Wand- und Deckengewölbefläche
- Putz- und Stuckergänzungen (ca. 750m) in Zug- und Anstragstechnik
- Energetische Ertüchtigung der Leibungen
- Restauaratorische Maßnahmen / Sicherung / Konsolidierung, Rekonstruktion und Abguß- sowie Antragsstuckarbeiten (ca. 250m²) an den Dietzenhofer Decken
- Akkustikputzflächen im Saal

## stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

- Sicherung der Diezenhofer Decken (ca. 380m²) sowie Ergänzung mit Kohlefaserdübeln
- Rißvergelung und Verschluß, Reinigen im SEG-Verfahren
- Zug- und Antragsergänzungen

Fürth	n	26.11.2015	FORMERARD Field at Paris Emmann Steinfeldweg 11 90765 Fürth 7el.: 0911/30 61 63 Fax 0911/30 23 79	
	Ort	Datum	Stempel / Unterschrift	-
			Unternehmen	
	vom Referenzgek	er auszufüllen		
	eistungen sind: auftragsgemäß ausge	führt worden		1
A		emäß durchgeführt word	en .	
ш			serfüllung angehalten werden.	
			r Leistungserfüllung angehalten werden.	
		nmer musste Kündigung		
			r Mängel vorübergehend verweigert.	
	Nicht auftragsgemäß a		2	
		g des Auftrags wie die Al	brechnung	
	verlief nicht reib			
	Die Schlussrech	nung musste durch den	Auftraggeber erstellt werden.	
Ansp	rechpartner ist:	ARMIN	NECK	
Tel. (	79621 4868		E-Mail armin - Keck a Zunner-artika	H. de
Einer \	Veröffentlichung zum Z	wecke der Präqualifikation	on des Unternehmens wird zugestimmt.	
Die Richtigkeit folgender Angaben – stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter				
Angabe der ausgeführten Mengen				
<ul> <li>Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer</li> <li>Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke</li> </ul>				
- Aufti	agswert der vorgenam	nten Leistungen (soweit e	sinierten Gewerke es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)	
		3 (		

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht

Dok. Nr.: 0404\_010\_120830

www.zert-bau.de

Wingershofer Straße 2 - 92224 Amberg Tel.: 09621/4868-0-Fax: 09621/4868-50 email: georg.zunner@zunner-architekt.de

Stempel / Unterschrift Referenzgeber